

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	F											
					Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019	Sep 2019	Okt 2019	Nov 2019	Dez 2019	Jan 2020	Feb 2020
1.2	<b>Bauphase</b>	196at	Mo, 01.07.19	Fr, 03.04.20	<b>Bauphase</b>											
1.2.1	Erdarbeiten	21at	Mo, 01.07.19	Mo, 29.07.19	Erdarbeiten 21at											
1.2.1.1	Baustelleneinrichtung	2at	Mo, 01.07.19	Di, 02.07.19	Baustelleneinrichtung 2at											
1.2.1.2	Vorarbeiten Abbruch, Roden,	5at	Mo, 01.07.19	Fr, 05.07.19	Vorarbeiten Abbruch, Roden, 5at											
1.2.1.3	Einrichten Interimsfahrradstation	4at	Mo, 08.07.19	Do, 11.07.19	Einrichten Interimsfahrradstation 4at											
1.2.1.4	Aufstellen Container Lieferung durch BH	1at	Fr, 12.07.19	Fr, 12.07.19	Aufstellen Container Lieferung durch BH 1at											
1.2.1.5	Baugrube, Bodenaustausch	3at	Mo, 15.07.19	Mi, 17.07.19	Baugrube, Bodenaustausch 3at											
1.2.1.6	Grundleitungen, SW, RW	2at	Do, 18.07.19	Fr, 19.07.19	Grundleitungen, SW, RW 2at											
1.2.1.7	Bodenauffüllen und verdichten Baugrube	2at	Do, 25.07.19	Fr, 26.07.19	Bodenauffüllen und verdichten Baugrube 2at											
1.2.1.8	Bodenauffüllen und verdichten Sohle	1at	Mo, 29.07.19	Mo, 29.07.19	Bodenauffüllen und verdichten Sohle 1at											
1.2.2	Betonarbeiten	12at	Di, 23.07.19	Mi, 07.08.19	Betonarbeiten 12at											
1.2.2.1	Schalen und Betonieren Streifen und Einzelfundamente	3at	Di, 23.07.19	Do, 25.07.19	Schalen und Betonieren Streifen und Einzelfundamen... 3at											
1.2.2.2	Betonieren Sohle tief	1at	Mi, 31.07.19	Mi, 31.07.19	Betonieren Sohle tief 1at											
1.2.2.3	Betonieren Sohlenversprung	2at	Fr, 02.08.19	Mo, 05.08.19	Betonieren Sohlenversprung 2at											
1.2.2.4	Betonieren Sohle hoch	2at	Di, 06.08.19	Mi, 07.08.19	Betonieren Sohle hoch 2at											
1.2.3	Stahlbauarbeiten	62at	Mo, 19.08.19	Mi, 13.11.19	Stahlbauarbeiten 62at											
1.2.3.1	Montage Stahlkonstruktion mit Kraneinsatz	7at	Mo, 19.08.19	Di, 27.08.19	Montage Stahlkonstruktion mit Kraneinsatz 7at											
1.2.3.2	Montage Sicherungsnetze	1at	Do, 22.08.19	Do, 22.08.19	Montage Sicherungsnetze 1at											
1.2.3.3	Gerüststellung Überdachung	3at	Di, 08.10.19	Do, 10.10.19	Gerüststellung Überdachung 3at											
1.2.3.4	Demontage Gerüst	3at	Mo, 11.11.19	Mi, 13.11.19	Demontage Gerüst 3at											
1.2.4	Zimmer- und Trockenbauarbeiten	51at	Do, 29.08.19	Fr, 08.11.19	Zimmer- und Trockenbauarbeiten 51at											
1.2.4.1	Aufstellung Holztragwerk	10at	Do, 29.08.19	Mi, 11.09.19	Aufstellung Holztragwerk 10at											
1.2.4.2	Ablebung Sohle	2at	Do, 12.09.19	Fr, 13.09.19	Ablebung Sohle 2at											
1.2.4.3	Innenausbau / Innenwände	10at	Mo, 21.10.19	Fr, 01.11.19	Innenausbau / Innenwände 10at											
1.2.4.4	Trockenbaudecken	5at	Mo, 04.11.19	Fr, 08.11.19	Trockenbaudecken 5at											
1.2.4.5	Innentüren Stahlzargen	3at	Fr, 01.11.19	Di, 05.11.19	Innentüren Stahlzargen 3at											
1.2.5	Hausanschlüsse Gas Wasser Strom	3at	Mo, 28.10.19	Mi, 30.10.19	Hausanschlüsse Gas Wasser Strom 3at											
1.2.6	Dachdeckungsarbeiten	38at	Mo, 09.09.19	Do, 31.10.19	Dachdeckungsarbeiten 38at											
1.2.6.1	Notabdichtung	2at	Mo, 09.09.19	Di, 10.09.19	Notabdichtung 2at											
1.2.6.2	Dachdämmung und Abdichtung	6at	Mi, 11.09.19	Fr, 18.09.19	Dachdämmung und Abdichtung 6at											
1.2.6.3	Eindeckung Stahltrapezblech	5at	Mo, 21.10.19	Fr, 25.10.19	Eindeckung Stahltrapezblech 5at											
1.2.6.4	Klempnerarbeiten Überdachung	4at	Mo, 28.10.19	Do, 31.10.19	Klempnerarbeiten Überdachung 4at											
1.2.6.5	Klempnerarbeiten Servicestation	6at	Fr, 20.09.19	Fr, 27.09.19	Klempnerarbeiten Servicestation 6at											
1.2.7	Fassadenarbeiten VhF	44at	Mo, 16.09.19	Fr, 15.11.19	Fassadenarbeiten VhF 44at											
1.2.7.1	Aufmaß Fassade Unterkonstruktion	2at	Mo, 16.09.19	Di, 17.09.19	Aufmaß Fassade Unterkonstruktion 2at											
1.2.7.2	Fassadenarbeiten VhF	15at	Mo, 28.10.19	Fr, 15.11.19	Fassadenarbeiten VhF 15at											
1.2.8	Leichtmetallarbeiten	37at	Mo, 29.07.19	Di, 17.09.19	Leichtmetallarbeiten 37at											
1.2.8.1	Bestellung Leichtmetallelemente	2at	Mo, 29.07.19	Di, 30.07.19	Bestellung Leichtmetallelemente 2at											
1.2.8.2	Einbau Fenster- und Fassadenelemente	7at	Mo, 09.09.19	Di, 17.09.19	Einbau Fenster- und Fassadenelemente 7at											
1.2.9	Elektro- und Blitzschutzarbeiten	121at	Mo, 29.07.19	Fr, 17.01.20	Elektro- und Blitzschutzarbeiten 121at											
1.2.9.1	Freischalten Container Bestand	1at	Mo, 05.08.19	Mo, 05.08.19	Freischalten Container Bestand 1at											
1.2.9.2	Anschluss Container neu	2at	Di, 06.08.19	Mi, 07.08.19	Anschluss Container neu 2at											
1.2.9.3	Verlegen und Anschließen Beleuchtung Interimsfahrradstation	2at	Do, 08.08.19	Fr, 09.08.19	Verlegen und Anschließen Beleuchtung Interimsfahr... 2at											
1.2.9.4	Anschlussfahnen Baugrube Blitzschutz	1at	Mo, 29.07.19	Mo, 29.07.19	Anschlussfahnen Baugrube Blitzschutz 1at											
1.2.9.5	Installation Servicestation	10at	Mo, 07.10.19	Fr, 18.10.19	Installation Servicestation 10at											
1.2.9.6	Montage Leuchten, Objekte	5at	Mo, 13.01.20	Fr, 17.01.20	Montage Leuchten, Objekte 5at											
1.2.10	Heizung Lüftung Sanitär	122at	Mi, 24.07.19	Mi, 15.01.20	Heizung Lüftung Sanitär 122at											
1.2.10.1	Verlegung Grundleitungen	2at	Mi, 24.07.19	Do, 25.07.19	Verlegung Grundleitungen 2at											
1.2.10.2	Rohinstallation	10at	Mo, 07.10.19	Fr, 18.10.19	Rohinstallation 10at											
1.2.10.3	Endmontagen	3at	Mo, 13.01.20	Mi, 15.01.20	Endmontagen 3at											
1.2.11	WC Box	5at	Mo, 18.11.19	Fr, 22.11.19	WC Box 5at											
1.2.12	Estricharbeiten	3at	Fr, 08.11.19	Di, 12.11.19	Estricharbeiten 3at											
1.2.12.1	Estrich	3at	Fr, 08.11.19	Di, 12.11.19	Estrich 3at											
1.2.13	Fliesenarbeiten	6at	Mi, 11.12.19	Mi, 18.12.19	Fliesenarbeiten 6at											
1.2.14	Bodenbelagsarbeiten	6at	Mo, 16.12.19	Mo, 23.12.19	Bodenbelagsarbeiten 6at											
1.2.15	Malerarbeiten	38at	Fr, 15.11.19	Fr, 10.01.20	Malerarbeiten 38at											
1.2.16	Teeküche	2at	Mo, 13.01.20	Di, 14.01.20	Teeküche 2at											
1.2.17	Einbau Innentüren	2at	Mo, 13.01.20	Di, 14.01.20	Einbau Innentüren 2at											
1.2.18	Bauendreinigung	2at	Do, 09.01.20	Fr, 10.01.20	Bauendreinigung 2at											
1.2.19	Außenanlagen	43at	Mo, 18.11.19	Mo, 20.01.20	Außenanlagen 43at											
1.2.19.1	Verlegen Elektro Leitungen	8at	Mo, 18.11.19	Mi, 27.11.19	Verlegen Elektro Leitungen 8at											
1.2.19.2	Verlegen RW Leitungen / ACO Rinnen	8at	Mo, 18.11.19	Mi, 27.11.19	Verlegen RW Leitungen / ACO Rinnen 8at											
1.2.19.3	Installation Beleuchtung	9at	Do, 12.12.19	Di, 24.12.19	Installation Beleuchtung 9at											
1.2.19.4	Pflasterarbeiten	29at	Fr, 29.11.19	Mo, 13.01.20	Pflasterarbeiten 29at											
1.2.19.5	Montage Zaun Türschließsystem	6at	Mo, 13.01.20	Mo, 20.01.20	Montage Zaun Türschließsystem 6at											
1.2.20	Montage Fahrradständer	3at	Mo, 03.02.20	Mi, 05.02.20	Montage Fahrradständer 3at											
1.2.21	Fahrradboxen	2at	Do, 06.02.20	Fr, 07.02.20	Fahrradboxen 2at											
1.2.22	Rückbau InterimsFahrradstation	5at	Mo, 17.02.20	Fr, 21.02.20	Rückbau InterimsFahrradstation 5at											
1.2.23	Rückbau Zuwegung Baustelle	5at	Mo, 17.02.20	Fr, 21.02.20	Rückbau Zuwegung Baustelle 5at											
1.2.24	Montage Straßenbeleuchtung	1at	Mo, 24.02.20	Mo, 24.02.20	Montage Straßenbeleuchtung 1at											
1.2.25	Abnahmen VOB	1at	Mi, 11.03.20	Fr, 11.03.20	Abnahmen VOB 1at											
1.2.26	Mängelbeseitigung	16at	Fr, 13.03.20	Fr, 03.04.20	Mängelbeseitigung 16at											
1.2.27	mögl. Übergabe an den BH	1at	Fr, 03.04.20	Fr, 03.04.20	mögl. Übergabe an den BH 1at											

entwurf mit pro-plan 6 (6.00.20) - Seite Nr. 2/88 - Lizenz für JANIAK + LIPPERT, Fockbek

Kalender: Schleswig-Holstein (eingebettet)  
 Druckdatum: 25.02.2019

Neubau Fahrradstation Bike & Ride in Rendsburg  
 Vergabetermin- und Bauzeitenplan vom 25.02.2019



JANIAK + LIPPERT  
 Architekten und Ingenieure GmbH  
 Am Karpenteich 7  
 D-24787 Fockbek  
 Tel. 04331-35266-0  
 Fax 04331-35266-50  
 e-Mail: info@janiak-lippert.de