

Projektnummer: 28-201 **Umbau + energet. Sanierung JH Wittdün - Bauzeitenplan Stand 03/2019**

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	S	Okt 2019	Nov 201	Dez 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mrz 2020	Apr 2020	Mai 2020	Jun 2020	Jul 2020																						
					3 9	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8	9 9	0 0	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8	9 9
1	Bauphase JH Wittdün	327kt	Mo, 30.09.19	Fr, 21.08.20	Bauphase JH Wittdün																																
1.1	Baubeginn	1at	Mo, 30.09.19	Mo, 30.09.19	◆ 1at																																
1.2	Baustelleneinrichtung, Gerüst	17at	Di, 01.10.19	Do, 24.10.19	■ 17at																																
1.3	Rückbau Dachgeschoss	40at	Do, 17.10.19	Mi, 11.12.19	■ 40at																																
1.4	Neubau Dachstuhl, Deckung etc.	76at	Mo, 25.11.19	Do, 12.03.20	■ 76at																																
1.5	Rückbau innen	92at	Mo, 16.12.19	Di, 28.04.20	■ 92at																																
1.6	Winterpause	14kt	Mo, 20.01.20	So, 02.02.20	□ 14kt																																
1.7	Ausbau DG, OG, EG	110at	Mo, 03.02.20	Fr, 10.07.20	■ 110at																																
1.8	Maler, Bodenbeläge, Treppe außen	53at	Mo, 25.05.20	Do, 06.08.20	■ 53at																																
1.9	Außenanlagen, Endreinigung	11at	Mi, 05.08.20	Mi, 19.08.20	■ 11at																																
1.10	mögliche Übergabe	1at	Fr, 21.08.20	Fr, 21.08.20	◆ 1at																																

Projektzeitrahmen von Mo, 16.09.19 bis Sa, 31.10.20  
 Kalender: Schleswig-Holstein (eingebettet)  
 Druckdatum: 27.03.2019 10:43  
 Filter:  
 Bearbeiter:



JANIAK + LIPPERT  
 Architekten und Ingenieure GmbH  
 Am Karpfenteich 7  
 D-24787 Fockbek  
 Tel. 04331-35266-0  
 Fax 04331-35266-50  
 e-Mail: info@janiak-lippert.de

erstellt mit pro-plan 6 (6.0.0.28) Lizenz für JANIAK + LIPPERT, Fockbek